

Администрация Николаевского муниципального района
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района по переселению граждан из аварийного жилого фонда

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края

Отчетный год: 2022

Дата отчета: 28 февраля 2023 года

Должность, фамилия имя, отчество, номер телефона, электронный адрес ответственного исполнителя: Главный специалист отдела инженерной коммунальной инфраструктуры и жилищного хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края

Левчук Виталий Богданович
8 (42135) 2-20-15, VBLevchuk1976@yandex.ru

Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края

А.Е. Крутов

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) за 2022 год
муниципальной программы
Городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района
по переселению граждан из аварийного жилого фонда
(наименование муниципальной программы)

№ пп	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок реализа- ции		Непосредственный результат (краткое описание)	Едини- ца из- мере- ния	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклоне- ния значения показателя (индикатора)
			план	факт			план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Разработка проектной документации: подготовка проектной документации с инженерными изысканиями и рабочей документацией для строительства малоэтажных жилых домов и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в границах улиц Советская - Читинская	МКУ "Служба заказчика городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района	2019	2019	Разработанная проектная документация		Мероприятие в 2022 году не проводилось, так как мероприятия проведены в 2019 году, в оценке не учитывались		
2.	Разработка градостроительной документации: подготовка документации по планировке территорий городского поселения (проектов межевания), в том числе при комплексной застройке	Отдел архитектуры и градостроительства администрации Николаевского муниципального района	2019-2020	2020	Проектов межевания		Мероприятие в 2022 году не проводилось, из за отсутствия потребности, в оценке не учитывались		
3.	Обеспечение жильем граждан, проживающих на условиях социального найма в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собствен-	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Николаевского муниципального района, отдел архитектуры и градостроительства админи-	2021-2025	2022	Строительство, реконструкция жилых домов, приобретение жилых помещений муниципальной		Мероприятие в 2022 году не проводилось, из за отсутствия потребности, в оценке не учитывались		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ности и в установленном порядке признанных непригодными для проживания, в жилых домах, находящихся в муниципальной собственности и признанных аварийными и подлежащими сносу.	страции Николаевского муниципального района, комитет по управлению имуществом администрации Николаевского муниципального района, жилищный отдел администрации Николаевского муниципального района. МКУ "Служба заказчика городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района			собственности. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства				
4.	Выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Николаевского муниципального района, комитет по управлению имуществом администрации Николаевского муниципального района, жилищный отдел администрации Николаевского муниципального района.	2021-2022	2022	Выплата собственникам помещений возмещения				Мероприятие в 2022 году проводилось, по мере формирования документов, и наступления юридического права на получение выплат, по всем получателям, однако из-за сложности в территориальной отдаленности получателя, а так же нахождения их в местах лишения свободы
1.	Показатель (индикатор) – общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений-год, объем ввода жилья					Кв.м.	1830,96	49,1	Предоставление проводилось по фактической потребности (Договор социального найма жилого помещения от 19.12.2022 г. № 62)
2.	Показатель (индикатор) – количество переселённых граждан из аварийного жилого фонда					Чел.	98	1	Оплата проводилась по фактической потребности

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах районного бюджета (бюджета городского поселения), в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов, бюджетов других муниципальных образований района и внебюджетных источников за 2022 год на реализацию муниципальной программы

Городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района по переселению граждан из аварийного жилого фонда
(наименование муниципальной программы)

№	Наименование	Источники финансирования	Расходы (тыс. руб.)		Процент выполнения
			план	факт	
Муниципальная программа Городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района по переселению граждан из аварийного жилого фонда		всего	123110,175	11350,403	9,2
		федеральный бюджет	117 707,290	7 047,103	6,0
		краевой бюджет	272,070	272,069	99,9
		районный бюджет	5130,815	4031,232	78,6
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные источники	0,00	0,00	-
1.	Разработка проектной документации: подготовка проектной документации с инженерными изысканиями и рабочей документации для строительства малоэтажных жилых домов и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в границах улиц Советская - Читинская	всего	3 939,104	3 939,103	99,9
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		районный бюджет	3 939,104	3 939,103	99,9
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные источники	0,00	0,00	-
2.	Разработка градостроительной документации: подготовка документации по планировке территорий городского поселения (проектов межевания), в том числе при комплексной застройке	всего	0,00	0,00	-
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		районный бюджет	0,00	0,00	-
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	-
3.	Обеспечение жильем граждан, проживающих на условиях социального найма в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности и в установленном порядке признанных непригодными для проживания, в жилых домах, находящихся в муниципальной собственности и признанных аварийными и подлежащими сносу	всего	0,00	0,00	-
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		районный бюджет	0,00	0,00	-
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-

№	Наименование	Источники финансирования	Расходы (тыс. руб.)		Процент выполнения
			план	факт	
	жащими сносу.	внебюджетные источники	0,00	0,00	-
4.	Выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения	всего	119171,071	11 350,404	9,26
		федеральный бюджет	117 707,290	7 047,103	5,98
		краевой бюджет	272,070	272,069	99,9
		районный бюджет	1 191,711	92,129	7,73
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные источники	0,00	0,00	-

ОЦЕНКА
 эффективности за 2022 год реализации муниципальной программы
 Городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района
 по переселению граждан из аварийного жилого фонда
 (наименование муниципальной программы)

Наименование	Значение показателя								
	Значение индикатора (показателя) муниципальной программы		Ф / П или П / Ф	Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы	Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов	Срок реализации мероприятия		Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы	Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы
	факт (Ф)	план (П)				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Индикатор (показатель) 1 Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений-год, объем ввода жилья	49,1	1830,96	0,0268	-	-	-	-	-	-
Индикатор (показатель) 2 Количество переселённых граждан из аварийного жилого фонда	1	98	0,01						
$\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k$				0,0368					
Количество показателей (индикаторов) (к)				2					
Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) (ДИ) <*>				0,0184					
Фактическое освоение средств по муниципальной программе (О), тыс. руб.					11 350,404				
Планируемые расходы на реализацию муниципальной программы (П), тыс. руб.					123 110,175				
Показатель исполнения запланированного уровня расходов (БЛ) <*>					0,092				
Мероприятие 1 - Разработка проектной документации: подготовка проектной документации с инженерными изысканиями и рабочей документации для строительства малоэтажных жилых домов и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в границах улиц Советская - Читинская						2019	2019		Мероприятие в 2022 году не проводилось, так как мероприятия проведены в 2019 году, в оценке не учитывались

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мероприятие 2 - Разработка градостроительной документации: подготовка документации по планировке территорий городского поселения (проектов межевания), в том числе при комплексной застройке						2019-2020	2020		Мероприятие в 2022 году не проводилось, из-за отсутствия потребности, в оценке не учитывались
Мероприятие 3 - Обеспечение жильем граждан, проживающих на условиях социального найма в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности и в установленном порядке признанных непригодными для проживания, в жилых домах, находящихся в муниципальной собственности и признанных аварийными и подлежащими сносу.						2021-2025	2022		Мероприятие в 2022 году не проводилось, из-за отсутствия потребности, в оценке не учитывались
Мероприятие 4 - Выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения						2021-2022	2022		Мероприятие в 2022 году проводилось, по мере формирования документов, и наступления юридического права на получение выплат, по всем получателям, однако из-за сложности в территориальной отдаленности получателя, а так же нахождения их в местах лишения свободы
Количество мероприятий муниципальной программы (М)								1	
Количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации (ССН _{факт})								1	
Количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков (ССЗ _{факт})								1	
Показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (СС _м) <***>								1	
Показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (О _и) <****>									0,193

$$<*> \text{ДИ} = \frac{(\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi_k/\Pi_k)}{k} = \frac{(\frac{49,1}{1830,96} + \frac{1}{98})}{2} = 0,0184$$

$$<*> \text{БЛ} = \text{О} / \text{Л} = 11\,350,404 / 123\,110,175 = 0,092$$

$$<***> \text{СС}_M = \frac{(\text{ССН}_{\text{факт}} + \text{ССЗ}_{\text{факт}})}{2 \times M} = \frac{(1+1)}{2 \times 1} = 1$$

$$<****> \text{О}_и = 0,6 \times \text{ДИ} + 0,25 \times \text{БЛ} + 0,15 \times \text{СС}_M = 0,6 \times 0,0184 + 0,25 \times 0,092 + 0,15 \times 1 = 0,193$$

Вывод по результатам оценки эффективности Программы: эффективность уменьшилась ($\text{О}_и < 1$).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Годовой отчет об оценке эффективности муниципальной программы «Городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района по переселению граждан из аварийного жилого фонда» за 2022 год подготовлен в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Николаевского муниципального района Хабаровского края и городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района Хабаровского края, утверждённым постановлением администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края от 06 августа 2020 г. № 732-па.

По результатам реализации программы «Городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района по переселению граждан из аварийного жилого фонда» за 2022 год отделом инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка проведена оценка ее эффективности, которая учитывает:

1. Степень достижения целевых показателей (индикаторов). Плановое значение 2 показателей (индикаторов) программы не выполнен по объективным причинам. Показатель достижения плановых показателей (индикаторов) составил 0,0184.

2. Степень исполнения (освоения) запланированных средств.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2022 году составил 123 110,175 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 11 350,404 тыс. рублей. Значение показателя исполнения запланированного уровня расходов составил 0,092.

3. Степень своевременности реализации муниципальной программы.

Одно мероприятие, запланированное к реализации в 2022 году, выполнено с соблюдением сроков. Значение показателя своевременности реализации мероприятий муниципальной программы равно 1, показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы составил 0,193.

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что эффективность программы в 2022 году снизилась, но по объективным причинам.

Руководитель
управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации Николаевского
муниципального района

А.Е. Крутов