

Администрация Николаевского муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Николаевского муниципального района"

Ответственный исполнитель: отдел инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края

Отчетный год: 2024 год

Дата составления отчета: 28 февраля 2025 года

Должность, фамилия имя отчество, номер телефона и электронный адрес ответственного лица: главный специалист отдела инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края
Исаев Евгений Николаевич
8 (42135) 2-22-64, e.n.isaev19@yandex.ru

Начальник отдела инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка администрации Николаевского муниципального района
Хабаровского края

Н.С. Целовальникова

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) за 2024 год
муниципальной программы

"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Николаевского муниципального района"
(наименование муниципальной программы)

№ пп	Наименование	Ответственный исполни- тель, соисполнитель	Срок реализа- ции		Непосредственный результат (краткое описание)	Еди- ница изме- рения	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклоне- ния значения показателя (индикатора)
			план	факт			план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Строительство автомо- бильных дорог: ав- тозимник "Озерпах- Пуир"	, комитет по управлению имуществом администра- ции Николаевского муни- ципального района Хаба- ровского края (далее- комитет по управлению имуществом), финансовое управление администрации Николаевского муници- пального района Хабаров- ского края (далее- финансовое управление), администрация Николаев- ского муниципального района Хабаровского края (далее-администрация рай- она).	2017- 2026	2024	обеспечение транс- портной связью п. Пуир создание условий для разви- тия отраслей про- мышленности: со- здание благоприят- ных социально- экономических условий для жизни населения: органи- зация автобусного сообщения между населенными пунк- тами и районным центром	Мероприятие в 2024 г. не запланировано			
2	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог								
2.1	Приведение в норма- тивное состояние авто- мобильных дорог обще- го пользования местно- го значения	комитет по управлению имуществом, финансовое управление, администра- ция района	2020- 2026	2024	капитальный ре- монт автомобиль- ных дорог, для приведения в нор- мативное состояние				
2.1.1	Ремонт(аварийно- восстановительные ра- боты) дорожного покры- тия автомобильной до- роги "Маго-Маго-Рейд" на участке "Маго- Горный"" и "Подъезд к	комитет по управлению имуществом, финансовое управление, администра- ция района	2020- 2026	2024	приведение в нор- мативное состояние				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	р.п. Многовершинный"								
2.1.2	Ремонт (восстановление) обочин автодороги "Маго-Маго-Рейд на участке "Маго-Горный"	комитет по управлению имуществом, финансовое управление, администрация района	2020-2026	2024	приведение в нормативное состояние				
2.1.3	Устройство обьездного моста, расположенного на р. Правая Вайда на 33 км автомобильной дороги "подъезд к р.п. Многовершинный"	комитет по управлению имуществом, финансовое управление, администрация района	2024	2024	приведение в нормативное состояние района				
2.2	Ремонт дорожного покрытия на участке автомобильной дороги "Подъезд к р.п. Многовершинный" (от р. Камора до р. Личи)	комитет по управлению имуществом, финансовое управление, администрация района	2021-2026	2024	приведение в нормативное состояние района				
3.	Содержание автомобильных дорог местного значения и ремонт инженерных сооружений на них, всего том числе:								
3.1	Содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности района (кроме автомобильной дороги "р.п. Лазарев-Нигирь")	комитет по управлению имуществом, финансовое управление, администрация района	2017-2026	2024	Обеспечение безопасности дорожного движения и транспортной доступности				
3.2	Содержание автомобильной дороги "р.п. Лазарев-Нигирь"	комитет по управлению имуществом, финансовое управление, администрация района	2017-2026	2024	Обеспечение безопасности дорожного движения и транспортной доступности				
3.3	Ремонт автомобильного моста на 26 км автомобильной дороги "Подъезд к р.п. Многовершинный"	комитет по управлению имуществом, финансовое управление, администрация района	2018-2024	2024	Обеспечение безопасности дорожного движения и транспортной доступности				
3.4	Ремонт автомобильного моста на 28 км автомобильной дороги "Подъезд к р.п. Многовершинный"	комитет по управлению имуществом, финансовое управление, администрация района	2018-2024	2024	Обеспечение безопасности дорожного движения и				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ный"	ция района			транспортной до- ступности				
3.5	Ремонт автомобильного моста на 22 км автомо- бильной дороги "Подъ- езд к р.п. Многовершин- ный	комитет по управлению имуществом, финансовое управление, администра- ция района	2024	2024	Обеспечение без- опасности дорож- ного движения и транспортной до- ступности				
3.6	Ремонт водоотвода ав- томобильной дороги "Подъезд к р.п. Много- вершинный" от 42 до 45 километра	комитет по управлению имуществом, финансовое управление, администра- ция района	2020- 2024	2024	Обеспечение без- опасности дорож- ного движения и транспортной до- ступности				
3.7	Установка знаков регу- ляции на автодороге "Подъезд к р.п. Много- вершинный"	комитет по управлению имуществом, финансовое управление, администра- ция района	2020- 2024	2024	Обеспечение без- опасности дорож- ного движения и транспортной до- ступности				
3.8	Ремонт деревянного мо- ста, расположенного на р. Правая Вайда на 33 км. автомобильной доро- ги "Подъезд к р.п. Мно- говершинный"	комитет по управлению имуществом, финансовое управление, администра- ция района	2024	2024	Обеспечение без- опасности дорож- ного движения и транспортной до- ступности				
3.9	Обустройство остано- вочных пунктов на 7, 9, 10 км автомобильной дороги "Подъезд к р.п. Многовершинный"	комитет по управлению имуществом, финансовое управление, администра- ция района	2024	2024	Обеспечение без- опасности дорож- ного движения и транспортной до- ступности				
4.	Проектно- изыскательские работы на ремонт искусствен- ных сооружений	комитет по управлению имуществом, финансовое управление, администра- ция района	2017- 2026	2024	Обеспечение без- опасности дорож- ного движения и транспортной до- ступности				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Разработка и актуализация проектов организации дорожного движения	комитет по управлению имуществом, финансовое управление, администрация района	2024	2024	Обеспечение безопасности дорожного движения и транспортной доступности				
6.	Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений	комитет по управлению имуществом, финансовое управление, администрация района	2017-2026	2024	Обеспечение безопасности дорожного движения и транспортной доступности				
7.	Обновление парка автомобильной техники (покупка автогрейдеров, самосвалов, эксковаторов, грейдеров, КДМ)	комитет по управлению имуществом, финансовое управление, администрация района	2017-2024		Обеспечение безопасности дорожного движения и транспортной доступности				
1.	Показатель (индикатор) Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающим нормативным требованиям в общей протяженности в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения					%	20,05		
2.	Показатель (индикатор) прирост автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в процентах к 2024 году					%			

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах районного бюджета (бюджета городского поселения), в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов, бюджетов других муниципальных образований района и внебюджетных источников за 2024 год на реализацию муниципальной программы

"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Николаевского муниципального района" (наименование муниципальной программы)

№ пп	Наименование	Источники финансирования	Расходы (тыс. руб.)		Процент выполне- ния
			план	факт	
	Программа "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Николаевского муниципального района"	всего	0,000	0,000	0,0
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,0
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,0
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,0
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,0
1.	Строительство автомобильных дорог: автозимник "Озерпах – Пуир"	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000
2.	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог	всего	0,000	0,000	0,0
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,0
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,0
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,0
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,0
3.	Содержание автомобильных дорог местного значения и ремонт инженерных сооружений на них	всего	0,000	0,000	0,0
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,0
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,0
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,0
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,0
4.	Проектно-изыскательские работы на ремонт искусственных сооружений	всего	0,000	0,000	0,0
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,0
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,0
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,0
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,0
5.	Разработка, актуализация проектов организации дорожного дви-	всего	0,000	0,000	0,0
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,0

	жения	районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,0
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,0
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,0
6.	Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000
7.	Обновление парка автодорожной техники (покупка автогрейдеров, самосвалов, эксковаторов, грейдеров, КДМ)	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000

ОЦЕНКА
эффективности за 2024 год реализации муниципальной программы

"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах
Николаевского муниципального района"
(наименование муниципальной программы)

Наименование	Значение показателя								
	Значение индикатора (показателя) муниципальной программы		Ф / П или П / Ф	Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы	Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов	Срок реализации мероприятия		Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы	Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы
	факт (Ф)	план (П)				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Показатель (индикатор) 1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающим нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	5,7	20,05	3,6						
Показатель (индикатор) 2 Рост убыточности пассажирских перевозок на межселенной территории на автомобильном, водном транспорте	4,2	2,5	1,7						
$\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k$				5,3					
Количество показателей (индикаторов) (к)				2					
Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) (ДИ) <*>				2,7					
Фактическое освоение средств по муниципальной программе (О), тыс. руб.					0,000				
Планируемые расходы на реализацию муниципальной программы (Л), тыс. руб.					0,000				
Показатель исполнения запланированного уровня расходов (БЛ) <***>					0,000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мероприятие 1 – Строительство автомобильных дорог: автозимник "Озерпах – Пуир"						2017-2026	2024	Мероприятие в 2024 году не реализовывалось, так как администрацией района организованы пассажирские перевозки судами на воздушной подушке по маршруту г. Николаевск-на-Амуре – п. Пуир – г. Николаевск-на-Амуре	
Мероприятие 2 – Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог						2024	2024		
Мероприятие 3 – Содержание автомобильных дорог местного значения и ремонт инженерных сооружений на них						2017-2026	2024		
Мероприятие 4 – Проектно-изыскательские работы на ремонт искусственных сооружений						2017-2026	2024	Мероприятие в 2024 г. не планировалось	
Мероприятие 5 – Разработка и актуализация проектов организации дорожного движения						2017-2026	2024	Мероприятие в 2024 г. не планировалось	
Мероприятие 6 – Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них						2017-2026	2024	Мероприятие в 2024 г. не планировалось	
Мероприятие 7 – Обновление парка автодорожной техники (покупка автогрейдеров, самосвалов, эксковаторов, грейдеров, КДМ)									
Количество мероприятий муниципальной программы (М)								3	
Количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации (ССН _{факт})								3	
Количество мероприятий муниципальной программы, завершаемых с соблюдением установленных сроков (ССЗ _{факт})								3	
Показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (СС _м) <***>								1	
Показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (О _и) <****>									1,23

$$\langle * \rangle \text{ ДИ} = \frac{(\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi_k/\Pi_k)}{k} = 0,0$$

$$\langle ** \rangle \text{ БЛ} = O / Л = 0,000$$

$$\langle *** \rangle \text{ СС}_M = \frac{(\text{ССН}_{\text{факт}} + \text{ССЗ}_{\text{факт}})}{2 \times M} = 0$$

$$\langle **** \rangle O_{\text{и}} = 0,6 \times \text{ДИ} + 0,25 \times \text{БЛ} + 0,15 \times \text{СС}_M = 0,6 \times 0,0 + 0,25 \times 0 + 0,15 \times 0 = 0,00$$

Вывод по результатам оценки эффективности Программы: эффективность снизилась ($O_{\text{и}} < 1$).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Годовой отчет об оценке эффективности муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Николаевского муниципального района» за 2023 год подготовлен в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Николаевского муниципального района Хабаровского края и городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района Хабаровского края, утверждённым постановлением администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края от 06 августа 2020 г. № 732-па. По результатам реализации программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Николаевского муниципального района» за 2023 год отделом инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка проведена оценка ее эффективности, которая учитывает: 1. Степень достижения целевых показателей (индикаторов). Оценка проводилась на основании 2 показателей (индикаторов) программы. Плановое значение всех показателей (индикаторов) программы выше запланированного. Показатель достижения плановых показателей (индикаторов) составил 2,7. 2. Степень исполнения (освоения) запланированных средств. Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2023 году составил 41619,622 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 41619,622 тыс. рублей. Значение показателя исполнения запланированного уровня расходов составил 1. 3. Степень своевременности реализации муниципальной программы. Все 3 мероприятия, запланированные к реализации в 2023 году, выполнены с соблюдением сроков. Значение показателя своевременности реализации муниципальной программы равно 1, показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы составил 2,02. На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что эффективность программы в 2023 году повысилась

Главный специалист отдела
инвестиционного развития, транспорта,
дорожного хозяйства и потребительского рынка

Е.Н. Исаев