



УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МУП «Мастер»

Д.В. Мастерских

«14» *августа* 2025г.

МЕРОПРИЯТИЯ

По подготовке энергетического оборудования, тепловых сетей, водопроводных сетей, канализационных сетей, зданий и сооружений к отопительному периоду 2025-2026г.г.

№ п/п	Наименование объекта	Количество, п.н., км., шт.	Вид ремонта	Описание работ	Срок выполнения	Стоимость работ тыс. руб.
1.	Котельная № 1 уч. Овсяное поле	1 шт.	Текущий		10.07.2025	
1.1	Котел КВР	3 шт.	Текущий	Промывка, продувка, осмотр.	10.07.2025	
1.2.	Насосная группа	8 шт.	Текущий	Ревизия, замена подшипников, смазка.	10.07.2025	
1.3.	Теплообменники	2 шт.	Текущий	Демонтаж, частичная разборка, замена прокладок, монтаж, проверка на герметичность.	10.07.2025	
1.4	Запорная арматура	34 шт.	Текущий	Ревизия	10.07.2025	
1.5.	Дымососы	3 шт.	Текущий	Ревизия	10.07.2025	
1.6.	Фундамент		Текущий	Задельчивание трещин	10.07.2025	
1.7.	Дымоход	1 шт.	Текущий	Прочистка	10.07.2025	
1.8.	Манометры и измерительные		Текущий	Демонтаж, поверка, монтаж	10.07.2025	

	приборы					
1.9.	Лента шлакоудаления	1 шт.	Текущий	Осмотр, ТО двигателя, редуктора. Натяжка цепи.	10.07.2025	
1.10.	Дизель-генератор	1 шт.	Текущий	Замена маста, фильтров	10.07.2025	
2.	Котельная № 2 уч. Маго-Рейд		Текущий		10.09.2025	
2.1	Котел КВР	2 шт.		Промывка, продувка, осмотр.	10.09.2025	
2.2.	Дымовая труба, газаход (боров)	1 шт.	Текущий	Вскрытие борова, очистка от сажи, обмуровка, осмотр фундамента дымовой трубы, подтяжка оттяжек.	10.09.2025	
2.3	Насосная группа	3 шт.	Текущий	Ревизия, замена подшипников, смазка.	10.09.2025	
2.4	Запорная арматура	27 шт.	Текущий	Ревизия, частичная замена	10.09.2025	
2.5.	Электрощит	1 шт	Текущий	Ревизия	10.09.2025	
2.6.	Дизель генератор	1 шт.	Текущий	Замена масла, фильтров.	10.09.2025	
2.7.	Манометры, измерительные приборы	5 шт.	Текущий	Демонтаж, поверка, монтаж.	10.09.2025	
2.8.	Комната отдыха, душевая комната.	1 шт.	Текущий	Побелка. Покраска.	10.09.2025	
2.9.	Бункер угля.	1 шт.	Текущий	Замена кровли.	10.09.2025	
3.	Тепловые сети	3,556 км.	Текущий ремонт	Осмотр, замена уч. 350м. д 150.(Овсяное поле). Демонтаж трубы д 150, подъем на 50 см. от земли, монтаж (уч. Овсяное поле)	-	
3.1.	Запорная арматура	65 шт.	Текущий	Ревизия (частичная замена)	20.08.2025	
3.2.	Тепловые колоды	18 шт.	Текущий	Зачистка от грязи.	20.08.2025	

4.	Водопроводные сети	5,146,2 км.	Текущий	Осмотр, замена уч. 71,4 м. д. 50. (подземная укладка, уч. Овсяное поле)		
4.1.	Накопительные емкости	2шт.	Текущий	Отчистка, дезинфекция.	10.09.2025	
4.2	Запорная арматура	25 шт.	Текущий	Ревизия.	10.09.2025	
4.3.	Водопроводные колодцы	10 шт.	Текущий	Зачистка	10.09.2025	
4.4.	Водозаборная скважина	2шт.	Текущий	Осмотр, ревизия глубинных насосов, установка ограждений.	10.09.2025	
5.	Канализационная сеть.	3,498м.	Текущий	Осмотр	10.09.2025	
5.1	Колодцы	100 шт.	Текущий	Зачистка	10.09.2025	